



COMUNE DI SORRADILE

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 19	25/02/2010
OGGETTO	Lavori di costruzione cimitero - 3° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variante. -

L'anno *Duemiladieci*, addì *Venticinque*, del mese di *Febbraio*, alle ore 9.00, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal **Sig. Mannu Francesco**, nella sua qualità di Vice Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

n°	Cognome	Nome	PRESENTE	ASSENTE
1	<i>Defrassu</i>	<i>Silvano</i>	X	
2	<i>Mannu</i>	<i>Paolo</i>	X	
3	<i>Mascia</i>	<i>Maria Franca</i>		X
			2	1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Det. Resp. Ufficio Tecnico n° 16, in data 11.2.2009, mediante la quale veniva affidato, al Dr. Ing. Francesco Carboni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, con il n° 124, l'incarico per la progettazione, definitiva ed esecutiva, compiti amministrativi connessi, direzione lavori e tenuta della relativa contabilità e, se necessari, compiti attinenti la sicurezza in fase di progettazione, per l'esecuzione dei "Lavori di costruzione cimitero in loc. "Chenale - 3° lotto";

Richiamata la propria Del. n° 36, del 16/5/2009, mediante la quale veniva approvato, il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai Lavori di costruzione cimitero - 3° lotto, redatto dal Dr. Ing. Francesco Carboni, il cui importo ammonta a complessive € 150.000,00, di cui € 98.757,00, per lavori soggetti a ribasso e € 19.459,15, per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

Dato atto che i lavori suddetti sono stati affidati all'impresa Loi Salvatore, con sede in Sorradile, per l'importo complessivo di € 98.346,24, di cui € 78.887,09, per lavori, al netto del ribasso offerto, pari al 20,12%, oltre a € 19.459,15, per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, giusto contratto Rep. n° 4, del 9/7/2009;

Evidenziato che, come si evince dalla relazione tecnica, a firma del D.L., in data febbraio 2010, nell'esecuzione dei lavori sono state riscontrate nuove esigenze, per cui si è reso necessario eseguire alcune variazioni, comportanti un aumento lordo, rispetto al progetto principale, pari a € 2.178,20, somma disponibile all'interno del quadro economico;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, nel rispetto dell'art. 132, del D. Lgs. n° 163/06;

Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5, la perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori di costruzione cimitero - 3° lotto, redatta dal Dr. Ing. Francesco Carboni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, con il n° 124, comportante maggiori lavori per un importo di € 2.178,20;

Di dare atto che la perizia sopracitata non altera la sostanza del progetto originario e trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico successivo all'espletamento della gara, attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, iscritte all'Int. 2100501 - cap. 5, rr.pp. 2008;

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n° 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Vice Sindaco
Mannu Francesco

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
(Geom. Francesco Deias)

- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
(Dr.ssa Silvana Congiu)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____ . -

Sorradile, lì 04/03/2010

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Sorradile lì 04/03/2010

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI SORRADILE - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sorradile , lì 04/03/2010

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura